

INFORMATIONSBREV vecka 47 2025

Renovering Ärentunaskolan

Hej hej!

Hoppas ni har haft en trevlig vecka.

I Hus A2 på plan 2 pågår kompletteringar av fast inredning och installationer.

I Hus A2 på plan 1 monteras inredning i NO-salar och återbruksmöbler samt VS- och EL-kompletteringsarbeten.

Markarbete fortsätter på ytorna mellan Hus A1 och A2.

I dagsläget är vi cirka 42 personer ute på bygget.

Här är en översikt över vad som kommer att pågå de närmaste veckorna:

Vecka 48

- Rivning, Hus B
- Iplattning undertak, Hus A2
- Rör och el kompletteringar, Hus A2

Vecka 49

- Montage fast inredning, Hus A2, plan 1
- Kompletteringar i undertak, Hus A2
- Driftsättning el och rör, Hus A2
- Injusteringar Ventilation och rör, Hus A2

Vecka 50

- Rivning, Hus B
- Start försyn, Hus A2
- Montage och kompletteringar fast inredning, Hus A2
- El-, rör- och ventilations kompletteringar, Hus A2

Vecka 51

- Samordnad funktionsprovning, Hus A2
- Försyn, Hus A2



Ha en fin helg!

Med vänlig hälsning
Projekt Ärentunaskolan



INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN

