

INFORMATIONSBREV vecka 28 2024

Renovering Ärentunaskolan

Hej hej,

Nu är vi i full gång med byggnadsarbeten i Hus D. Rivningen är nästintill färdigställd och gipsarbeten i form av innerväggar och tak pågår för fullt. Installationsarbeten har också påbörjats och kommer öka successivt.

Nedan redovisas vad som kommer pågå de närmaste veckorna:

Vecka 29

- Renovering avlopp
- Gipsarbeten
- Ventilationsarbeten på vind

Vecka 30

- Fogningsarbete
- Gipsarbeten
- El-arbeten innerväggar

Vecka 31

- Färdigställande gipsväggar
- Komplettering gipstak

Vecka 32

- Färdigställande gipsväggar WC's
- Håltagning för installationer
- Installationsstråk i tak påbörjas

Önskar er en härlig sommar!

Med vänlig hälsning

Projekt Ärentunaskolan





INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN

