

INFORMATIONSBREV

vecka 34 2024

Renovering Ärentunaskolan

Hej hej,

Våra semesterarbeten har gått bra, vilket har medgett att vi nu har bemannat upp på flera fronter och i dagsläget har vi ca 25 personer som mest på plats. Invändigt fortsätter vi med installationer och gipsväggar samt startat upp måleriarbeten. Utvändigt har vi rivit gammal panel och börjat med att sätta upp vindskyddspappen.

Nedan redovisas vad som kommer pågå de närmaste veckorna:

Vecka 34

- Kanalisation och kabeldragning
- Gipsarbeten
- Start måleriarbeten
- Start panelmontage

Vecka 35

- Panelmontage
- El-arbeten innerväggar
- Ventilationsarbeten
- Målning

Vecka 36

- Isolering rör
- Komplettering gipstak
- Golvspackling
- Målning

Vecka 37

- Målning
- Isolering rör
- Start undertak och absorbenter
- Isolering kanaler på vind

INE

www.skolfastigheter.se

SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



Nytt infobrev kommer i september!

Med vänlig hälsning
Projekt Ärentunaskolan



INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



INE

www.skolfastigheter.se

SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN





www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN

