

# INFORMATIONSBREV vecka 46 2024

## Renovering Ärentunaskolan

Hej!

Arbetet på Ärentunaskolan fortskrider. I hus D är vi nu i slutskedet, vilket innebär att det närmar sig färdigställandet. Utvändigt pågår just nu plåtarbeten som snart kommer att sätta finish på Hus D's utsida. Invändigt är måleriarbeten samt elinstallationer under komplettering och de sista detaljerna färdigställs för att skapa ett färdigt och funktionellt inre.

Samtidigt har rivningen av Hus C påbörjats och pågår enligt plan.

Nedan redovisas vad som kommer pågå de närmaste veckorna:

### Vecka 47

- Start rivning av ställning Hus D
- Relining av avloppsrör Hus C
- Syllbyte Hus C

### Vecka 48

- Start försyn Hus D
- Kompletteringar målning
- Slutstäd Hus D

### Vecka 49

- Slutbesiktning Hus D
- Gjutning av bottenplatta Hus C
- Start installationer mellanväggar Hus C

Nästa infobrev kommer innan jul.

Önskar er en fin november!

*Med vänlig hälsning*

**Projekt Ärentunaskolan**

# INE

[www.skolfastigheter.se](http://www.skolfastigheter.se)  
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



# INE

[www.skolfastigheter.se](http://www.skolfastigheter.se)  
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



# INE

[www.skolfastigheter.se](http://www.skolfastigheter.se)  
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



# INE

[www.skolfastigheter.se](http://www.skolfastigheter.se)  
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN





# INE

[www.skolfastigheter.se](http://www.skolfastigheter.se)  
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN

