

INFORMATIONSBREV vecka 35 2025

Renovering Ärentunaskolan

Hej hej!

Hoppas att ni hade en härlig semester och har njutit det fina vädret.

Här kommer första informationsbrevet efter sommarledigheten.

I Hus A1 på plan 2 pågår montage av köksinredningen i hemkunskapen, plattsättningen samt el och ventilations kompletteringar. På plan 1 monterar vi fast inredning och kompletterar undertak.

I Hus A2 plan 2 är målningen färdigställt så att vi kan börja med montage av bärverk. På plan 1 har vi enklat gipsväggar och installatörerna har börjat med kabeldragning.

Innegård mellan Hus B och C är färdigställt till skolstart och markarbeten kommer fortsätta med att färdigställa ytorna rund Hus D som ska besiktas vecka 37.

Byggställningen runt Hus A1 kommer rivas vecka 35.

APD-plan Hus A1 och A2 som visar byggtaket och gångvägar på området bifogas som bilaga i slutet av infobrevet.

I dagsläget är vi cirka 45 personer ute på bygget.

Här är en översikt över vad som kommer att pågå de närmaste veckorna:

Vecka 35

- Montage nya partier, entréer mm
- Start undertak och absorbenter Hus A2, plan 2
- Kompletteringar fast inredning Hus A1
- Målning fläktrum Hus A2, plan 2

Vecka 36

- Ventilation, kompletteringar i undertak i Hus A1
- Plåtarbeten pågår
- Montage elevskåpen Hus A1, plan 2

- Montage återbruksmöbler Hus A1, plan 1 och 2

Vecka 37

- Montage fönsterbänkskanaler Hus A2, plan 2
- Kanaler i undertak Hus A2, plan 2
- Kompletteringar målning Hus A1

Vecka 38

- Kompletteringar i undertak Hus A2
- Rörisolering Hus A2
- Kanalisation och kabeldragning Hus A2, plan 1

Ha en fin vecka!



Med vänlig hälsning
Projekt Ärentunaskolan



www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



INE

www.skolfastigheter.se

SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



INE

www.skolfastigheter.se

SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



INE

www.skolfastigheter.se

SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



INE

www.skolfastigheter.se

SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN



v 34 - v 37

APD-Plan - Hus A1 + A2

dat. 2024-01-24
Rev. 7 - EE - 2025-08-08



v 38 - 43

APD-Plan - Hus A1 + A2

dat. 2024-01-24
Rev. 7 - EE - 2025-08-08

