

INFORMATIONSBREV vecka 51 2024

Renovering Ärentunaskolan

Hej!

Vi närmar oss slutet av året, fredag 20 december tas byggstaket runt Hus D bort och huset överlämnas åter till Skolfastigheter.

Produktionen av Hus C rullar på enligt plan. I dagsläget är vi ca 30 personer som jobbar där. Invändigt fortsätter vi med installationer och gipsväggar samt har startat med målningsarbeten.

Bygget är stängt mellan jul och nyår.

Nedan redovisas vad som kommer pågå de närmaste veckorna i Hus C:

Vecka 51

- Start målning
- Isolering kanaler på vind
- Brandisolering på vind
- Gipsväggar

Vecka 52 & 01

- Jul & Nyår (STÄNGT)

Vecka 02

- Målning fläktrum
- Kanalisation- och kabeldragning
- Start rörisolering

Nästa infobrev kommer i januari 2025.

Tack för ett hittills fantastiskt samarbete och tålamod under året som har gått,
Vi önskar er en God Jul & ett Gott nytt år!



Med vänlig hälsning
Projekt Ärentunaskolan

INE

www.skolfastigheter.se
SKOLFASTIGHETER - EN DEL AV UPPSALA KOMMUN

